

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления ЖКХ
Витебского облисполкома
Ю.А.Дядёло
" " 2017г.

СОГЛАСОВАНО
Финансовый отдел
ГИКа (РИКа)
К.Г. Рундо
" " 2017г.

УТВЕРЖДЕНО
Решение ГИКа (РИКа)
№ ___ от _____

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения		Стоимость проведения		Использовано средств на 01.01.17, руб	План финансирования			
				начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.17	стоимость работ на 2017 год	бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома №83 по ул.Ленина в г. Дисна Миорского района	1161	1161	май	июль	123679,18	123679,18		123679,18		69060,19	54618,99
2	Капитальный ремонт здания жилого дома №27 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района	395	395	июль	август	42078,62	42078,62		42078,62		23495,93	18582,69
3	Капитальный ремонт здания жилого дома №29 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района	314	314	август	сентябрь	33449,84	33449,84		33449,84		18677,78	14772,06
4	Капитальный ремонт здания жилого дома №3 по ул. Тельмана в Дисна Миорского района	341	341	август	сентябрь	36326,09	36326,09		36326,09		20283,83	16042,26
	итого	2211	2211			235533,73	235533,73		235533,73		131517,73	104016
Раздел IV. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома №83 по ул.Ленина в г. Дисна Миорского района	1161	1161	декабрь 2016	февраль		3892,72		3892,7			3892,7
2	Капитальный ремонт здания жилого дома №27 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района	395	395	декабрь 2016	февраль		2566,02		2566,02			2566,02
3	Капитальный ремонт здания жилого дома №29 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района	314	314	декабрь 2016	февраль		2533,76		2533,76			2533,76

4	Капитальный ремонт здания жилого дома №3 по ул.Тельманав в г. Дисна Миорского района	341	341	декабрь 2016	февраль		2533,76		2533,76	
		2211	2211			11526,26	11526,26	11526,26		
Раздел V. Затраты заказчика										
1	по чктырем объектам									
2	(экспертиза,декларир. стройнадзор.					3310,5	3310,5		3310,5	
3	авторский,технический надзор)					2826,4	2826,4		2826,4	
4	итого					6136,9	6136,9		6136,9	
всего по разделам I -V				235 533,73	253 196,89	253 196,89		131 517,73	121 679,16	

Для выполнения задания необходимая сумма составляет -253 196, 89 рублей, по плану финансирования выделено - 235 533,73 рублей, сумма - 17 663,16 рублей будет оплачена из остатка отчисления граждан прошлых лет.

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания жилого дома №83 по ул.Ленина в г. Дисна Миорского района	3	май	июль	106,53	ремонт кровли,замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт вентилях,дымовых труб, ремонт фасада,цоколя ,ремонт козырьков входов,окраска,ремонт лоджий,замена экранов лоджий, восстановление отмостки	хозспособ
	Капитальный ремонт здания жилого дома №27 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района	2	июль	август	106,53	ремонт кровли,замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада,цоколя ,ремонт козырьков входов,окраска, восстановление отмостки	хозспособ
	Капитальный ремонт здания жилого дома №29 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района	2	август	сентябрь	106,53	ремонт кровли,замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада,цоколя ,ремонт козырьков входов,окраска,восстановление отмостки	хозспособ
	Капитальный ремонт здания жилого дома №3 по ул.Тельмана в Дисна Миорского района	3	август	сентябрь	106,53	ремонт кровли,замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт, дымовых труб, ремонт фасада,цоколя ,ремонт козырьков	хозспособ

Руководитель предприятия _____ Метелица В.И.

Исполнитель (ФИО, телефон)

Куленок Л.Е. 8 02152 4 34 46